

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	12 หมู่บ้าน	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
2	โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาว หนองพลวง	12 หมู่บ้าน	10,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรท้องถิ่น	พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.	20,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569	12 หมู่บ้าน	25,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	0.00	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	-	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต	พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.	20,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
6	โครงการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ พนักงาน ในการปฏิบัติงานท้องถิ่น	พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.	10,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
7	โครงการอบรมเจ้าพนักงาน ดำเนินการเลือกตั้ง	12 หมู่บ้าน	40,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	7,470	ม.ค 69	-	-	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการประชาคมหมู่บ้าน	12 หมู่บ้าน	10,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	10,000	ม.ค 69 – มี.ค 69	✓	-	-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล คณะ ผู้บริหาร สมาชิกจำนวนสภา ผู้นำชุมชน แม่บ้านกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.แม่บ้านกลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจ บรรเทาปัญหาความยากจน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการรณรงค์เฝ้ากบตอซัง	12 หมู่บ้าน	20,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	พ.ย 68 – ก.ย 69	✓	-	-
2	โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตร	12 หมู่บ้าน	20,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
3	ค่าใช้จ่ายในการดูแลการ สำรวจ/ดูแลบำรุงรักษาที่ สาธารณประโยชน์	12 หมู่บ้าน	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	✓	-	-
4	โครงการอนุรักษ์พันธุ (อพ.สธ.)	12 หมู่บ้าน	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	12 หมู่บ้าน	55,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	0.00	ม.ค. 69 – ก.ย 69	-	-	✓
2	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	12 หมู่บ้าน	100,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	8,200	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	-	✓
3	โครงการตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข	12 หมู่บ้าน	240,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	240,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	✓	-	-
4	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	12 หมู่บ้าน	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
5	โครงการควบคุมประชากร สุนัข-แมว	12 หมู่บ้าน	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 - ทางแยกไปบ้านหนองขาม ตำบลหนองพลวง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 ม.	472,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000	พ.ย 68 – ก.ย 69	-	-	✓
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นโคกหนองช้างเผือกเชื่อมบ้านไร่อ้อย บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,820 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 509.60 ลบ.ม	491,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000	พ.ย 68 – ก.ย 69	-	-	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปเมรุ - ศาลปู่ตา บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลวง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 236 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 ม.	142,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000	พ.ย 68 – ก.ย 69	-	-	✓
4	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลวง	1. ก่อสร้างถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 665 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,926 ลบ.ม. (ดิน-ขุดชน) 2. วางท่อ คสล. Ø 0.30 ม. 3 จุด จุดละ 6 ม. รวมจำนวน 18 ม.	315,000	ยังไม่มีกรเบิกจ่ายงบประมาณ	315,000	พ.ย 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายดอนปู่ตาไปโคกชาด บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพลวง	1. ก่อสร้างถนนดิน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 616 เมตร สูง เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,218 ลบ.ม. (ดิน-ชุดชน) 2. วางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. 3 จุด รวม 22 ม.	246,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	3,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	-	-	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สี่แยกต้นตาลบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพลวง	1. วางท่อ คสล. Ø0.40 ม. จำนวน 34 ม. (ระยะทางรวมบ่อพัก 36 ม.) 2. วางบ่อพัก คสล. (ระยะภายใน) กว้าง 0.50 ม. ยาว 0.60 ม. สูงเฉลี่ย 0.90 ม. หนา 0.10 ม. จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กคู่ 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.80 ม. ยาวรวม 64 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ระยะทางรวมบ่อพัก 66 ม.) 4. ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.70 ม. ยาว 66 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 46.20 ตร.ม.	125,000	ยังไม่มีกรเบิกจ่ายงบประมาณ	125,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการปรับปรุงท่อเมน ประปาหมู่บ้าน บ้านเกตุ สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองพลวง	1. วางท่อเมนประปาด้วยท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5 ขึ้นไป ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,248 ม.2. ต่อสามทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว บริเวณจุดเข้า มิเตอร์บ้านผู้ใช้น้ำ รวมจำนวน ไม่น้อยกว่า 83 จุด 3. ติดตั้ง วาล์ว PVC Ø 2 นิ้ว รวม จำนวน 13 จุด	255,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	255,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการขุดลอกขยาย คลองอีสานเขียว บ้านหลัก หิน หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง พลวง	1.งานขุดลอกด้วยรถขุด กว้าง เฉลี่ย 7 ม. ยาวรวม 305 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,135 ลบ. ม. 2.งานขุดดินด้วย เครื่องจักร ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 5,775 ลบ.ม. (ขุดชน) 3. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. จำนวน 6 ม.	351,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	6,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	-	-	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างระบบส่ง น้ำประปาหมู่บ้าน จากอ่างเก็บ น้ำโสภณ - บ้านหนองคิม หมู่ ที่ 8 ตำบลหนองพลวง	1. งานก่อสร้างฐานหัวสูบ โครงสร้างเหล็ก กว้าง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม. สูง 4 ม. จำนวน 1 ฐาน 2. งานติดตั้งปั้มน้ำบาดาล กำลังมอเตอร์ 2 แรงม้า แรงดัน ไฟฟ้า 220 โวลท์ ใบพัดไม่น้อยกว่า 14 ใบพัด จำนวน 1 ชุด 3. งานวางท่อสูบน้ำ PVC ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 125 ม. 4. งานก่อสร้างพื้น คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. หน้า 0.15 ม. จำนวน 1 จุด 5. งานติดตั้งถังเก็บน้ำบน ดิน ไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง	364,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	364,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		6. งานติดตั้งเสาเหล็ก แบริ่งสี่เหลี่ยม 4" x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 8 ต้น 7. งานเดินสายเมนไฟฟ้า (2 เส้น) THW-A 1x25 ตร.มม. 750V ระยะทาง 184 ม. (184x2 =368 ม.) 8. งานเดินสายไฟฟ้า(สายลูกลอย) VCT 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V ระยะทาง 126 ม. 9. งานติดตั้งตู้ควบคุมปั้มน้ำ ขนาด 2 HP 220 โวลท์ จำนวน 1 ชุด 10. งานวางท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 1,670 ม. 11. งานติดตั้งวาล์ว PVC Ø 2 นิ้ว รวมจำนวน 7 จุด	364,000	ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ	364,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างหอประปา (หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบล หนองพลวง อำเภอประทาย	ก่อสร้างหอประปา กว้าง 3.60 ม. ยาว 3.60 ม. สูง 12 ม. พร้อมประสาทรระบบ จำนวน 1 แห่ง (ตาม แบบ 3412010 สำนักงานทรัพยากร น้ำ)	385,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	20,000	พ.ย. 68 – ก.ย. 69	-	-	✓
11	โครงการขุดลอกคลองกันแนว เขตโคกป่าช้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง	ขุดลอกคลอง กว้าง เฉลี่ย 2 เมตร ยาวรวม 730 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,555 ลบ.ม.	117,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	117,000	พ.ย. 68 – ก.ย. 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	โครงการวางท่อเมนประปารอบ หมู่บ้าน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพลวง	1. วางท่อเมนประปา ด้วยท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5 ขึ้นไป ยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,385 เมตร 2. ต่อสามทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว บริเวณจุด เข้ามิเตอร์บ้านผู้ใช้น้ำ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 110 จุด 3. ติดตั้งวาล์ว PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว รวมจำนวน 14 จุด	384,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	384,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงร่องระบาย น้ำ บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพลวง	1. ขุดลอกโคลน เลน ออกจากราง ระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 0.53 ม. ยาวรวม 143 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24.40 ลบ.ม. 2. รื้อพื้น คสล. หน้า 10 - 15 ซม. 2 จุด กว้างเฉลี่ย 0.70 ม. ยาวรวม 16.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.20 ตร.ม. 3. รื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. 2 จุด ยาวรวม 16 ม. 4. งานฉาบปูนโครงสร้างราง ระบายน้ำ 2 จุด กว้างเฉลี่ย 1.10 ม. ยาวรวม 16 ม. หรือมี พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 17.60 ตร.ม.	489,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	489,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		5. งานเทพื้น คสล. กว้าง เฉลี่ย 0.53 ม. ยาวรวม 19 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม. 6. ก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.53 ม. ยาว 1.00 ม. หนา 0.05 ม. จำนวน 139.50 ฝา หรือ ฝาดะแกรงเหล็กมีความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 139.50 ม. 7. ก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.90 ม. ยาว 0.90 ม. หนา 0.05 ม. จำนวน 1 ฝา	489,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	489,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน หนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบล หนองพลวง	1. งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.10 เมตร จำนวนรวม 34.95 ตร.ม. 2. ย้ายท่อเมนประปาออกจาก เขตก่อสร้าง และติดตั้งใหม่ ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5 ยาวรวม 125 เมตร (วางท่อเดิม) 3. วางท่อเมนประปา ท่อ PVC หนาชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 23 เมตร (วางท่อ ใหม่) 4. วางบ่อพัก คสล. (ระยะ ภายใน) กว้าง 0.50 ม. ยาว 0.60 ม. สูงเฉลี่ย 1.10 ม. หนา 0.10 ม. จำนวน 16 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กคู่	354,000	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	354,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		5. วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร (ท่อเดิม)จำนวน 69 ม. + ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. (ท่อใหม่) จำนวน 159 ม. วางท่อรวม 228 ม. (ระยะรวม บ่อพัก 239 เมตร) 6. งานก่อสร้างพื้นฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร จำนวนรวม 34.95 ตร.ม.	354,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	354,000	พ.ย. 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน ทั่วไป	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน 12 หมู่บ้าน	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	ก.พ 69 – ก.ย 69	✓	-	-
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ดูแล	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน 12 หมู่บ้าน	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	ก.พ 69 – ก.ย 69	✓	-	-
3	โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 12 หมู่บ้าน	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	ก.พ 69 – ก.ย 69	✓	-	-
4	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลหนองพลวง	สตรีตำบลหนองพลวง 12 หมู่บ้าน	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	ก.พ 69 – ก.ย 69	✓	-	-
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม อาชีพในชุมชน	12 หมู่บ้าน	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	ก.พ 69 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สูงอายุตำบลหนองพลวง	8,222,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,069,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	คนพิการตำบลหนองพลวง	2,305,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,132,200	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองพลวง	6,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12 หมู่บ้าน	20,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	200	พ.ย.68 – ก.ย 69	-	-	✓
2	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยและสาธารณภัย	12 หมู่บ้าน	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	20,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	12 หมู่บ้าน	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	พ.ย 68 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคิม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคิม ตำบลหนองพลวง	30,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
2	ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพลวง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง พลวงตำบลหนองพลวง	30,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
3	ค่าพัฒนาผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กบ้าน หนองคิม	ครูดูแลเด็กทุกคนใน ศูนย์เด็กเล็ก บ้านหนองคิม	30,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
4	ค่าพัฒนาผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กบ้าน หนองพลวง	ครูดูแลเด็กทุกคนใน ศูนย์เด็กเล็ก บ้านหนองพลวง	30,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการปฎิณิเทศผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กและผู้ปกครองในตำบลหนองพลวง	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	10,000	มี.ค.-เม.ย.69	✓	-	-
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ศพด.ในตำบลหนองพลวง	829,450	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	373,043	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-
7	เงินอุดหนุนโครงการกีฬาโรงเรียนในเขตตำบลหนองพลวง	สถานศึกษาในตำบลหนองพลวง	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	38,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-
8	เงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีลูกเสือสามัญลูกเสือรุ่นใหญ่	ทุกโรงเรียนที่ได้จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้เข้าร่วมกิจกรรม	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	17,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	อุดหนุนโครงการค่าย คุณธรรมจริยธรรม	เด็กและเยาวชนตำบลหนอง พลวง	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	ต.ค 68 – ก.ย 69	✓	-	-
10	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	สถานศึกษาในตำบลหนองพลวง	2,244,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,350,562	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-
11	อาหารเสริม(นม)	สถานศึกษาในตำบลหนองพลวง	736,320	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	426,420	ต.ค 68 – ก.ย 69	-	✓	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล หนองพลวง	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	50,000	ม.ค 69 – ก.ย 69	✓	-	-
2	โครงการงานของดีอำเภอ ประทาย	เด็ก เยาวชน ประชาชน12 หมู่บ้าน บุคลากรใน อบต หนองพลวง	80,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	16,100	ม.ค 69 – เม.ย. 69	-	-	✓
3	โครงการถวายเทียนพรรษา ตำบลหนองพลวง	เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล หนองพลวงบุคลากรในอบต. หนองพลวง	30,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	30,000	ก.ค 69 – ส.ค 69	✓	-	-
4	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ เชิดชูปราชญ์	ผู้สูงอายุในตำบลหนองพลวง	50,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	50,000	เม.ย. 69	✓	-	-
5	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล หนองพลวงบุคลากรในอบต. หนองพลวง	100,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	100,000	ต.ค 68 – พ.ย 68	✓	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)		
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนระดับตำบล ระดับอำเภอ	เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล หนองพลวง	5,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	5,000	พ.ย 68 – ก.ย 68	✓		-

