

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่	30,000	0.00	0.00	0.00	16,540	55.13	13,460	พ.ย 68- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ ชาวหนองพลวง	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาวหนองพลวง	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	ม.ค 68 – ก.ย 69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	330,000	0.00	0.00	0.00	293,000	88.79	25,000	ม.ค 67 – ก.ย 69	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	20,000	0.00	0.00	0.00	12,690	63.45	7,310	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพ เจ้าหน้าที่ พนักงานในการ ปฏิบัติงานท้องถิ่น	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ พนักงานในการปฏิบัติงานท้องถิ่น	20,000	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	ม.ค 68 – ก.ย 68	ยกเลิกการ ดำเนินการ
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	20,000	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	ม.ค 68 – ก.ย 68	ยกเลิกการ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	30,000	0.00	6,000	0.00	0.00	0.00	24,000	ม.ค 68 – ก.ย 68	ยกเลิกการ ดำเนินการ
2	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	พ.ย 67 - ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วันเด็กแห่งชาติ	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	ม.ค 68	ยกเลิกการ ดำเนินการ
2	ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคิม	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าพัฒนา ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองคิม	20,000	0.00	0.00	0.00	9,732	48.66	10,268	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง พลวง	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าพัฒนา ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองพลวง	20,000	0.00	0.00	0.00	9,924	49.62	10,076	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000	1.00	0.00	มี.ค 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	918,516	0.00	0.00	0.00	665,536	72.46	252,980	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการอบรมการป้องกันภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อบรมการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	ต.ค 67 – ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
7	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ด้าน ภักดีสามัคคี	กองศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ด้านภักดี สามัคคี	30,000	70,000	0.00	0.00	100,000	100	0.00	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการแข่งกีฬายาวชนและ ประชาชนระดับตำบลระดับ อำเภอ	กองศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการแข่งกีฬายาวชนและ ประชาชนระดับตำบลระดับอำเภอ	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	พ.ย 67 – ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	โครงการงานของดีอำเภอ ประทาย	กองศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการงานของดีอำเภอประทาย	100,000	0.00	0.00	0.00	100,000	100	0.00	ม.ค 68 – เม.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการงานประเพณีรำ บวงสรวงท้าวสุรนารี	กองศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการงานประเพณีรำบวงสรวง ท้าวสุรนารี	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	ก.พ 68 – เม.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	โครงการถวายเทียนพรรษา ตำบลหนองพลวง	กองศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการถวายเทียนพรรษาศาสนา ตำบลหนองพลวง	30,000	0.00	0.00	0.00	30,000	100	0	ก.ค 68- ส.ค 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	กองศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	50,000	20,000	0.00	0.00	70,000	100	0.00	ต.ค 67 – พ.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
13	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	กองศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	50,000	20,000	0.00	0.00	70,000	100	0.00	เม.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
18	อุดหนุนโครงการกีฬา โรงเรียนในเขตตำบลหนอง พลวง	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุดหนุน โครงการกีฬาโรงเรียนในเขตตำบล หนองพลวง	50,000	0.00	0.00	0.00	21,000	42.00	29,000	พ.ย 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
15	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ สามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุดหนุน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	50,000	0.00	0.00	0.00	26,000	52.00	24,000	พ.ย 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
16	อุดหนุนโครงการค่าย คุณธรรมจริยธรรม	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุดหนุน โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	พ.ย 67 – ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน	1,971,000	0.00	0.00	0.00	1,744,892	88.53	226,108	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	55,000	50,000	0.00	0.00	60,000	100	0.00	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก(อถล.)	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	30,000	0.00	0.00	0.00	30,000	100	0.00	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	6,000	0.00	0.00	99,000	93.40	7,000	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	0.00	0.00	0.00	240,000	100	0.00	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจบรรเทาปัญหาความยากจน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการรณรงค์โรคglobตอซัง	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ รณรงค์โรคglobตอซัง	15,000	0.00	0.00	0.00	14,970	9980	30	พ.ย 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร	20,000	0.00	0.00	0.00	19,990	99.95	10	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ/ดูแล บำรุงรักษาที่ สาธารณประโยชน์	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าใช้จ่าย ในการสำรวจ/ดูแลบำรุงรักษาที่ สาธารณประโยชน์	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	ต.ค 67 – ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ (อพ.สธ.)	กองส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	40,000	0.00	0.00	0.00	39,984	99.69	16	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ดูแล	กองส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ดูแล	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	ก.พ 68 – ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ	กองส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000	100	0.00	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการสนับสนุนส่งเสริม ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	กองส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริม ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	ก.พ 68 – ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการประชาคมหมู่บ้าน	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการประชาคมหมู่บ้าน	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	ม.ค 68 – ก.ย 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล คณะ ผู้บริหาร สมาชิก จำนวนสภา ผู้นำชุมชน แม่บ้านกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิก จำนวนสภา ผู้นำชุมชน แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000	0.00	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	ม.ค 68 – ก.ย 68	ยกเลิก ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
6	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันผู้สูงอายุ ผู้พิการ	กองส่งเสริมสวัสดิการสังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	0.00	0.00	0.00	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ก.พ 68 – ก.ย 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ หอประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองพลวง	กองช่าง	1. ปูพื้นที่หอประชุม ด้วย กระเบื้อง เซรามิค ขนาด 12" x 12" จำนวน 139.50 ตารางเมตร 2. เทพื้นทางเดิน คอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.10 เมตร จำนวน 37.20 ตารางเมตร	102,000	0.00	0.00	0.00	102,000	100	0.00	ม.ค 68 – ก.ย. 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ด้าน ทิศเหนือหมู่บ้าน บ้าน หลักหินหมู่ ๗ ตำบลหนอง พลวง	กองช่าง	1. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้าง ละ 0.50 ม. 2. วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 5 เมตร	331,000	0.00	0.00	0.00	327,000	98.79	4,000	พ.ย 67 – ต.ค 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไป เมรุ - ศาลปู่ตา บ้านวันชาติ หมู่ ๓ ตำบลหนอง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้าง ละ 0.50 ม.	412,000	0.00	0.00	0.00	405,000	98.30	7,000	พ.ย 67 – ต.ค 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	1. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร 2. วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 เมตร	33,000	0.00	0.00	0.00	32,500	98.48	500	พ.ย 67 – ต.ค 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอถึงประปาภิศตตะวันตกหมู่บ้าน - คลองอีสานเขียว หมู่ ๑๑ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	1. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 ม. 2. วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 เมตร	416,000	0.00	0.00	0.00	411,000	98.48	500	พ.ย 67-ก.ย 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ - โนนเห็ดโค บ้านโนนสำราญ หมู่ ๙ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 ม.	339,000	0.00	0.00	0.00	335,000	98.82	4,000	พ.ย 67-ก.ย 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู้มนอนเห็ดไค บ้านหนองคิม หมู่ ๘ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 ม.	418,000	0.00	0.00	0.00	413.000	99.73	200	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากถนนลาดยาง - โนนฝ้าย บ้านโนนสำราญ หมู่ ๙ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	1. ก่อสร้างถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 315 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,732.50 ลบ.ม. 2. วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 7 เมตร	73,000	0.00	0.00	0.00	72,800	99.73	200	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายรอบโรงเรียนวัดบ้านหนองขามด้านทิศใต้ บ้านหนองขาม หมู่ ๑๐ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	1. ก่อสร้างถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 425 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,785 ลบ.ม. (ดิน-ขุด ขน) 2. วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร 2 จุด จุดละ 6 เมตร รวมจำนวน 12 เมตร	188,000	0.00	0.00	0.00	185,000	98.40	3,000	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
10	โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศตะวันตกหนองขาม - โสกรัง บ้านหนองขาม หมู่ ๑๐ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	1. ก่อสร้างถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,500 ลบ.ม. 2. วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร 2 จุด จุดละ 7 เมตร รวมจำนวน 14 เมตร	218,000	0.00	0.00	0.00	215,000	98.62	3,000	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหัวหนอง หมู่ ๔-บ้านดอนกอก หมู่ ๒ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร	489,000	0.00	0.00	0.00	486,000	99.39	3,000	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกน้ำสง่าง บ้านดอนกอก หมู่ ๒ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 327.60 ลบ.ม.	315,000	0.00	0.00	0.00	312,000	99.05	3,000	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองสระไผ่ หมู่ ๑๒ - บ้านหนองขาม หมู่ ๑๐ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 436.80 ลบ.ม.	421,000	0.00	0.00	0.00	419,000	99.52	2,000	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเกตุสมบูรณ์ หมู่ ๖ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 ม.	381,000	0.00	0.00	0.00	375,000	98.43	6,000	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
15	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนปู่ตา - ป่าช้า บ้านหนองพลวง หมู่ ๕ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	1. เสริมดินพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. (ดิน-ขุด ขน) 2. วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 11เมตร 3. ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 720 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 201.60 ลบ.ม.	264,000	0.00	0.00	0.00	262,000	99.24	2,000	พ.ย 67- ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
16	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองน้ำขุ่น - หนองบัวแดง หมู่ ๕ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 725 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือเสริมหินคลุกไม่น้อยกว่า 203 ลบ.ม.	195,000	0.00	0.00	0.00	193,000	98.97	2,000	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
17	โครงการปรับปรุงลาดยางจากหน้าโรงเรียนหนองกุงวันชาติ - บ้าน นายโสม คิ่งนีก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพลวง	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร	386,000	0.00	0.00	0.00	384,000	99.48	2,000	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
18	โครงการวางท่อระบายน้ำจากลานตากข้าว - หลังวัดหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ ๕ ตำบลหนอง	กองช่าง	1.งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 61 เมตร (ระยะรวมบ่อพัก 65 เมตร) 2.งานวางบ่อพัก คสล. (ระยะภายใน) กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝา คสล.	221,000	0.00	0.00	0.00	184,000	83.26	37,000	ม.ค 68 – ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่1ผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	7,800,000	230,000	0.00	0.00	8,022,800	99.91	7,200	ต.ค 67 - ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	กองส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบี้ยยัง ชีพความพิการ	2,000,000	232,600	0.00	0.00	2,232,600	99.80	4,400	ต.ค 67 - ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองส่งเสริม สวัสดิการ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	0.00	0.00	0.00	6,000	100	0.00	ต.ค 67 - ก.ย 68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ