

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	30,000	17,720	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			สำนักปลัด	21-24 /2/ 66
2	โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ ชาวหนองพลวง	10,000	9,800	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			สำนักปลัด	11-13/9/66
3	โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต	20,000	14,060	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			สำนักปลัด	29/8/65 - 1/9/66
4	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนตำบลหนอง พลวง	10,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในการ ปฏิบัติงานท้องถิ่น	20,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	20,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
7	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	13,500	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
8	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	10,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66			✓	กองคลัง	

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	รายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการประชามหมู่บ้าน	30,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ ชุมชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	320,000	315,400	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	✓			สำนักปลัด	3/8/66 – 8/3/66

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจ บรรเทาปัญหาความยากจน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง	80,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร/อาสาสมัครเกษตร/กลุ่มอาชีพ	40,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	
๓	โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกรตำบลหนองพลวง	20,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	
๔	โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	35,357	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองเกษตร	25 - 30/8/66
๕	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ	60,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	
๖	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ / ดูแลบำรุงรักษาที่สาธารณประโยชน์	80,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	
๗	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	20,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	50,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	50,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองเกษตร	23 - 28 /3/66
๒	โครงการหมู่บ้านสะอาด ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ ๓ Rs	30,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66			✓	กองเกษตร	
๓	โครงการรณรงค์ส่งเสริมท้องถิ่นรักษ์โลก	30,000	24,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองเกษตร	18-29/12/66
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	240,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			กองเกษตร	1-30/8/2566
๕	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	100,000	99,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			กองเกษตร	1/10/65-1/9/2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอประปาทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพลวง	394,000	392,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	31/3/66 - 30/5/66
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง	493,000	481,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	23/12/65 - 21/2/66
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมถนนรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลวง	497,000	494,500	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	23/12/65 - 21/2/66
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่พัทสงฆ์ - โรงงานน้ำแข็ง บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลวง	300,000	298,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	9/2/66 - 10/4/66

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินจาก บ้านหนองสระไผ่ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบล หนองพลวง	449,000	446,800	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	13/3/66 - 12/5/66
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพลวง	360,000	-	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	31/3/66 - 30/5/66
๗	โครงการก่อสร้างหลังคาสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองคิม	150,000	144,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	11/9/66 - 10/11/66
๘	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ที่แปรงฟันสำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง	70,000	70,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	11/9/66 - 10/11/66
๙	โครงการขยายไหล่ทางถนน สายบ้านหนองคิม หมู่ที่ 8 - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองพลวง	413,000	411,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	9/2/66 - 10/4/66
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก คลองสมอแล้ง บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ต.หนองพลวง	498,000	495,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	27/2/66 - 25/4/66

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ , ๙ , ๑๑ ต.หนองพลวง	311,000	303,500	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	12/5/66-11/7/66
๑๒	โครงการก่อสร้างหอประปา (หอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม.) บ้านเกษตรสมบูรณ์ คุ้มหนองแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพลวง	379,000	377,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	12/1/66 – 13/3/66
๑๓	โครงการก่อสร้างหอประปา (หอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม.) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองพลวง	379,000	377,000	ม.ค. - ก.ย. 66	✓			กองช่าง	13/7/66-9/9/66

5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจุดอำนวยความสะดวก / จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	20,000	16,320	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	✓			สำนักปลัด	29/12/65 – 3/1/66
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	20,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / จิตอาสาภัยพิบัติ	30,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย	20,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	สำนักปลัด	
๕	โครงการซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ	50,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองสวัสดิการ	
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง	320,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองสวัสดิการ	
๗	โครงการส่งเสริมสายใยรักครอบครัว	20,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองสวัสดิการ	
๘	โครงการสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	30,000	27,180	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	✓			กองสวัสดิการ	20-25/7/66

5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านปลอดภัยติด	20,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองสวัสดิการ	
๑๐	เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66		✓		กองสวัสดิการ	1/10/65 – 30/9/66
๑๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	7,400,000	7,400,000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66		✓		กองสวัสดิการ	1/10/65 – 30/9/66
๑๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	2,100,000	2,100,000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66		✓		กองสวัสดิการ	1/10/65 – 30/9/66

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคิม	30,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองศึกษา	
๒	ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง พลวง	30,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองศึกษา	
๓	โครงการปัจฉิมเทศผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	10,000	มี.ค. 66	✓			กองศึกษา	27/3/66 – 1/4/66
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	825,550	657,069	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	✓			กองศึกษา	1/10/65 – 30/9/66
๕	โครงการอบรมการป้องกันภัย ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองศึกษา	
๖	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนใน เขตตำบลหนองพลวง	30,000	29,600	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	✓			กองศึกษา	6/1/66 – 11/1/66
๗	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน	1,848,000	1,559,100	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	✓			กองศึกษา	1/10/65 – 30/9/66
๘	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ด้าน กายยาเสพติด	70,000	70,000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	✓			กองศึกษา	13-19/2/66

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับตำบลและระดับอำเภอ	5,000	-	ต.ค. 65 – ก.ย. 66			✓	กองศึกษา	
๑๐	โครงการของดีอำเภอประทาย	50,000	28,000	ม.ค. – เม.ย. 66	✓			กองศึกษา	21-28/4/66
๑๑	โครงการประเพณีรำวงสรวงท้าวสุรนารี	30,000	-	ก.พ. – มี.ค. 66			✓	กองศึกษา	
๑๒	โครงการถวายเทียนพรรษาตำบลหนองพลวง	50,000	50,000	ก.ค. – ส.ค. 66	✓			กองศึกษา	26/7/66 – 1/8/66
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	60,000	60,000	พ.ย. 66	✓			กองศึกษา	23-27/11/66
๑๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	50,000	50,000	เม.ย. 66	✓			กองศึกษา	11 - 18/4/66 –
๑๕	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	-	ม.ค. 66			✓	กองศึกษา	

ปัญหา / อุปสรรค

การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

จากโครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเสนอมาหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบและให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการให้ค้ำนึ่งสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน